



COMUNE DI SCALENGHE

Città Metropolitana di Torino

Via Umberto I, 1 - C.A.P. 10060 - Tel. (011) 9861721 - Fax (011) 9861882
Partita IVA 02920980014 - Codice fiscale 85003410017
e.mail: scalenghe@ruparpiemonte.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE LAVORI PUBBLICI

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE ASFALTATURE STRADALI PREVISTI DAL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON LA D.G.C. N. 67 DEL 4.6.2020 IN PARTE FINANZIATI CON CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R. N.18/1984 E COME INDIVIDUATI NELLA D.G.C. n. 62 DEL 15.4.2021.

CODICE CUP: F77H20006940006 - LOTTO CIG: ZDC31532E1

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

APPROVAZIONE LAVORI: Progetto Esecutivo approvato con D.G.C. n. 67 del 4.6.2020

COMPLETAMENTO LAVORI: Atto di indirizzo D.G.C. n. 62 del 15.04.2021

AFFIDAMENTO LAVORI: Determina del Responsabile n. 85 del 1.6.2021

CONTRATTO: Stipula Trattativa Diretta n. 1665577 MEPA del 1.6.2021

IMPORTO CONTRATTUALE: 33.552,22 € (27.501,82 € netti + 6.050,40 € per Iva 22%)

AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI: Determina del Responsabile n. 106 del 12.7.2021

IMPORTO LAVORI AGGIUNTIVI: 5.101,75 € (4.181,76 € netti + 919,99 € per Iva 22%)

IMPRESA: COGIBIT S.r.l. Via Monasterolo n. 10 - 12030 Scarnafigi (CN)

TEMPO CONTRATTUALE: 30 GIORNI (naturali e consecutivi)

* * * * *

Direttore dei lavori: I lavori furono diretti dal sottoscritto Arch. Paolo GAY.

Addetto alla contabilità: I lavori furono contabilizzati dal sottoscritto Arch. Paolo GAY.

Consegna dei lavori: La consegna dei lavori è avvenuta il 15.7.2021

Ultimazione dei lavori: L'ultimazione lavori è avvenuta il 4.8.2021

Tempo impiegato: I giorni lavorativi continuativi furono 20 (venti).

Tempo utile:

In base all'Art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, ed al cronoprogramma, il tempo utile era di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Si deduce che i lavori sono terminati in tempo utile.

Danni di forza maggiore:

Non vi furono danni di forza maggiore.

Variante in corso d'opera:

Nessuna

Ordini di servizio:

Nessuno

Infortuni in corso di lavoro:

Non si verificarono infortuni.

Stati di avanzamento lavori:

S.A.L. n. 1 (corrispondente al finale)

In data 4.8.2021 veniva redatto e firmato dall'Impresa senza riserva il SAL n. 1 dell'importo complessivo pari a **38.653,97 €** (Iva inclusa)

Totale compensi S.A.L.: Sono stati riconosciuti all'impresa esecutrice importi per lavori eseguiti pari **38.653,97 €** (Iva inclusa) così suddivisi:

- Importo lavori contrattuali affidati con Determina n. 85 del 1.6.2021: 33.552,22 €
- Importo lavori aggiuntivi finanziati con il ribasso e affidati con Determina n. 106 del 12.7.2021: 5.101,75 €

Credito dell'imprenditore a saldo: Non risulta esservi credito risultante per l'Appaltatore.

Riserve dell'Impresa

L'Impresa ha firmato il conto finale senza riserve.

Scalenghe 4 settembre 2021

L'appaltatore dei lavori:

Il Direttore dei Lavori: Arch. Paolo GAY

VISTO - Il Responsabile del Procedimento: Arch. Paolo GAY

COGIBIT S.r.l.
Via Monasterolo, 10
12030 SCARNAFIGI (CN)

